

Zählerliste

Ordnungsnummer: Fo-00492



Alles, was zählt.

Anlage II zum Angebot vom

Letzte Änderung

Datum, Name:

Firma: Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG

Objektbezeichnung: Musterliegenschaft

Adresse, (Straße, Haus-Nr., PLZ, Stadt):

IDENTIFIKATION			MONTAGEORT					ABRECHNUNGSSPEZIFISCHE DATEN			START-/E GERÄTESPEZIFISCHE DATEN				BEMERKUNGEN		
Messstellennummer	Medium	Geräte-nummer	Raum-nummer	Raum-bezeichnung	Geschoss	Lage	Zählerstandort	Bauteil/Kern/Strang/Unterverteilung	Kontierungsnummer (Kunde)	Nutzer-name	Eich-jahr	Geräte-typ	Qn	Anschluss	Baulänge Lage	Einbau-lage	offene Bearbeitung zur Umsetzung eines fachgerechten Messkonzeptes, Einbaumängel
1	Kaltwasser	1762006885			UG	J33	J33 (BT/I) 1.UG -1203	A		Mustermann	2015	KWZ	2,5	G1"	190	horizontal	Absperrventil fehlt, Mehrkosten für Gerätetausch Strangentleerung, Nachrüstung Absperrung empfohlen
2	Wärmezähler	123456789			UG	J33	J33 (BT/I) 1.UG -1203	A		Mustermann	2011	WMZ	2,5	G1"	190	horizontal	Eichfrist abgelaufen, falsche nicht zulässige Tauchhülsen für Temperaturfühler, nicht verplombt, Absperrung meterseitig fehlen, Nachrüstung Kugelhähne mit TFD Anschluss im VL + RL erforderlich
3	Kältezähler	567891011			UG	J33	J33 (BT/I) 1.UG -1203	A		Mustermann	2016	KMZ	15	DN50	270	horizontal	Messstelle ist im Vorlauf und im volumenkonstanten hydr. Regelkreis vorgerüst. Mindesttemperaturdifferenz von 3 K im Anlagenbetrieb einstellen. Alternativ ist die Umrüstung der Messstrecke volumenvariabel empfohlen.
Muster																	