



UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

## HEIZPROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHHEIZEN DER DÜNNESTRICHE

# UZIN NC 167 | UZIN NC 195 | UZIN NC 587 | UZIN NC 567

### WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

- Die Raumtemperatur sollte während der Verlegung und Erhärtung des Estrichs mindestens 18 °C betragen. Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Protokolls P2 der „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs und Flächenkühlungssystemen“.
- Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren sind die Räume in geeigneter Weise zu Lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o. ä. sein.
- Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabenkung außer Betrieb zu nehmen.

### AUFTRAGGEBER:

### BAUVORHABEN / GEBÄUDE:

### BAUABSCHNITT:

### RAUM:

### DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG:

Art des Dünnestrichs:  UZIN NC 167  UZIN NC 195  UZIN NC 587  UZIN NC 567

Heizsystem: \_\_\_\_\_

Estrichnenndicke (incl. Rohr) in cm: \_\_\_\_\_

Rohrüberdeckung in cm: \_\_\_\_\_

TAG:	DATUM:	ABLAUF:	AUSGEFÜHRT DURCH:
		Einbaudatum   letzter Einbautag	
Tag 1		Liegezeit	
Tag 2		Liegezeit	
Tag 3		Beginn Funktionsheizens auf 25 °C Vorlauftemperatur	
Tag 4		25 °C halten	
Tag 5		Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C	
Tag 6		Vorlauftemperatur von 45 °C halten	
Tag 7		Vorlauftemperatur von 45 °C halten	
Tag 8		Ende des Funktionsheizens. Anlage auf 25° C abkühlen (bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)	





UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

## HEIZPROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN DER DÜNNESTRICHE

# UZIN NC 167 | UZIN NC 195 | UZIN NC 587 | UZIN NC 567

### WICHTIG:

- Produktdatenblatt des eingesetzten Produkts beachten.

BELEGREIFE ERREICHT AM:

BEGINN DER OBERBODENVERLEGUNG:

### BESTÄTIGUNG DER DURCHFÜHRTEN MASSNAHMEN:

Ort, Datum:	Heizungsbauer Stempel   Unterschrift
Ort, Datum:	Oberbodenleger Stempel   Unterschrift
Ort, Datum:	Bauleiter Stempel   Unterschrift
Ort, Datum:	Bauherr / Auftraggeber Stempel   Unterschrift

